

越前町役場 新庁舎

新庁舎の建設状況について、お知らせします。

越前町役場の新庁舎は、「町民が利用しやすい庁舎」「町民の安全と安心を守る庁舎」「機能的で効率的な庁舎」「環境と経済性に配慮した庁舎」として、町民のみなさんの新たなより所となるよう整備を進めてまいります。

安全祈願祭



平成31年4月25日に安全祈願祭を行い、工事の安全と無事を祈願しました。その後、役場別館跡地を整地し、建設工事に向け、準備を行いました。

準備・仮設工事・杭打工事



新庁舎と、渡り廊下部分に、基礎杭を65本打ちました。3本の杭を継ぎ足し、一番深い箇所まで33メートル地中まで打ち込んでいます。杭は太い物で、直径80センチあります。
(令和元年6月26日撮影)

基礎工事



打ち終わった杭の上部に、補強筋を設置しました。また、杭頭との間にも鉄筋を組み、地中梁を設置しました。その後は、鉄骨建て方に向け、土の埋戻しを行いました。
(令和元年8月22日撮影)



鉄骨建て方工事



鉄骨の建て方工事を開始しました。2台のクレーンを使って順番に組立てていきました。
(令和元年11月29日撮影)

鉄骨建て方工事



完成イメージ

1月中旬、鉄骨建て方工事が終了しました。現在は、建物の周りを足場と防音シートで囲い、腰壁や各階の床のコンクリートを打設したり、壁の設置を行っています。

1階 ロビー



1階 エントランスホール



※建物完成後、外構工事や、新庁舎への備品搬入・設置や、システムの移設などの引っ越し作業を行います。

区分	項目	現在行っている工事です
建設工事	役場庁舎	新庁舎前 令和2年6月～9月予定
	公用車車庫	
外構工事	既存構造物撤去	現庁舎跡 令和2年10月～ 令和3年3月予定
	排水路	
	融雪設備	
	外灯	
	駐車場	
解体工事	現庁舎	令和2年7月～10月予定
	公用車車庫(一部)	
	システム等移設	
その他	備品購入・設置	

令和2年の秋を目途に、新庁舎へ役場機能を完全移転できるように、日々作業を進めてまいります。
町民のみなさんには、引き続き大変ご不便をおかけしますが、ご理解をよろしくお願ひします。

問合せ先 庁舎建設室 ☎344-8711