

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年09月30日

計画の名称	越前町における快適で安全に住めるまちづくり(その2)(防災・安全)											
計画の期間	平成28年度 ~ 令和02年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	越前町											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	510	A	510	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	H31末までに下水道ストックマネジメント計画の策定率を0%(H28)から100%(H31)にする。 H31末までにストックマネジメント計画を策定(策定率) 策定済みのストックマネジメント計画(1計画)/策定すべきストックマネジメント計画数(1計画)	0%	66%	100%
2	H32末までにストックマネジメント計画(処理場)に基づいた対策率を0%(H28)から42%(H32)にする。 H32末までにストックマネジメント計画(処理場)に基づいた改築工事の進捗率(改築率) 改築済み設備数(47設備)(H30~H32)/ストックマネジメント計画に基づいた改築する設備数(111設備)(H30~H34)	0%	0%	42%
3	H32末までにストックマネジメント計画(管渠(汚水))に基づいた対策率を0%(H28)から100%(H32)にする。 H32末までにストックマネジメント計画(管渠(汚水))に基づいた点検調査の進捗率(調査率) 調査済み腐食環境下管路(57箇所)(H32)/ストックマネジメント計画に基づいた点検調査する腐食環境下管路(57箇所)(H32)	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	越前町	直接	越前町	終末処理場	改築	ストックマネジメント計画策定	ストックマネジメント計画策定	越前町						40		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-002	下水道	一般	越前町	直接	越前町	終末処理場	改築	ストックマネジメント変更計画策定	ストックマネジメント変更計画策定	越前町						7		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-003	下水道	一般	越前町	直接	越前町	管渠(汚水)	改築	ストックマネジメント変更計画策定	ストックマネジメント変更計画策定	越前町						16		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-004	下水道	一般	越前町	直接	越前町	終末処理場	改築	朝日浄化センター改築	水処理設備・汚泥処理設備・電気設備	越前町						368		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-005	下水道	一般	越前町	直接	越前町	終末処理場	改築	織田浄化センター改築	水処理設備・汚泥処理設備・電気設備	越前町						78		策定済
		ストックマネジメント																	
	A07-006	下水道	一般	越前町	直接	越前町	管渠(汚水)	改築	管路施設	点検調査	越前町						1		策定済
		ストックマネジメント																	
											小計						510		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 越前町において評価を実施	事後評価の実施時期 事業完了後
	公表の方法 越前町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画を策定しその計画に基づき施設の改築更新をすることで、老朽化する下水道施設を計画的かつ効率的に管理することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
ストックマネジメント計画に基づき今後も効率的に施設の改築更新を実施し、安全・安心、快適な暮らしを実現と良好な生活環境の創造を目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	策定済みのストックマネジメント計画数(1計画)/策定すべきストックマネジメント計画数(1計画)	
	最終目標値	100%
2	改築済み設備数(47設備)/ストックマネジメント計画に基づいた改築する設備数(111設備)	
	最終目標値	42%
3	調査済み腐食環境下管路(57箇所)/ストックマネジメント計画に基づいた点検調査する腐食環境下管路(57箇所)	
	最終目標値	100%

計画の名称	越前町における快適で安全に住めるまちづくり（その2）（防災・安全）		
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度（5年間）	交付対象	越前町

越前町公共下水道

- 基幹事業
A07-001 下水道
ストックマネジメント計画策定
ストックマネジメント計画策定
- 基幹事業
A07-002 終末処理場
ストックマネジメント変更計画策定
ストックマネジメント変更計画策定
- 基幹事業
A07-003 管路施設
ストックマネジメント変更計画策定
ストックマネジメント変更計画策定
- 基幹事業
A07-006 管路施設
管路施設
点検調査

- 基幹事業
A07-004 下水道
朝日浄化センター改築
水処理設備・汚泥処理設備・電気設備

- 基幹事業
A07-005 下水道
織田浄化センター改築
水処理設備・汚泥処理設備・電気設備

凡 例		
名称	色	記号
行政区境界	黒	—
流域関連公共下水道	赤	—
単独公共下水道	橙	—
公共関連特定環境保全公共下水道	桃	—
単独特定環境保全公共下水道	緑	—
処理場		T

下水道法による事業計画区域

