

地域情報通信基盤整備推進交付金事業事後評価

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業		事業主体	越前町
			所管部署	企画財政課
事業の概要	事業年度	H18年度	事業完了日	平成20年3月11日
	総事業費	385,056千円	交付金額	112,658千円
	整備対象地域	織田地区全域		
	事業の内容			
	<p>越前町については、合併前に旧朝日地域・旧宮崎地域においてケーブルテレビ事業を開始しており、旧織田地域との情報格差が生じていた。また、当該地域は地上波テレビ放送の難視聴地域であるため、地上波テレビ放送への完全移行時にはテレビが視聴出来なくなることが懸念されていた。</p> <p>このため、町内間での情報通信格差を是正するため、HFC方式による光ファイバ網を整備し、旧朝日・旧宮崎地域でサービスを開始している丹南ケーブルテレビ株式会社へIRU契約により施設を貸し出すこととなった。</p> <p>サービス内容は、地上デジタル放送・BS・CSデジタル放送の再送信、ケーブルインターネット、IP電話サービスとなっており、料金形態もセット割引を導入するなど、住民の用途に合わせて選択できるよう配慮した。</p>			

事業年度	BB(インターネット)				CATV(ケーブルテレビ)			
サービス開始日	平成20年2月1日				平成20年2月1日			
サービス形態	公設民営(IRU)				公設民営(IRU)			
契約先	丹南ケーブルテレビ株式会社				丹南ケーブルテレビ株式会社			
目標及び実績	整備計画時の目標		実績		整備計画時の目標		実績	
	初年度	最終	H20末	H24末	初年度	最終	H20末	H24末
整備地域の対象世帯数	1,740	1,401	1,410	1,401	1,740	1,401	1,410	1,401
加入世帯数	250	700	54	224	1,442	1,442	1,467	1,505
加入率	14.4%	50.0%	3.8%	16.0%	82.9%	102.9%	104.0%	107.4%
提供サービス内容及び料金	加入料：31,500円(宅内工事費は別途) 月額 ①下り2Mbps・上り512kbps 3,570円 ②下り15Mbps・上り1Mbps 4,410円 ③下り50Mbps・上り5Mbps 4,935円 ④下り120Mbps・上り10Mbps 5,985円 ※テレビとの同時契約によるセット割引制度あり				加入料：31,500円(宅内工事費は別途) 月額 3,465円 (自主放送、多チャンネルサービス、再放送サービス等) ※BB(インターネット)との同時契約によるセット割引制度あり			

評価及び課題	<p>ケーブルテレビについては、区域の全世帯が加入し、当初の目標をクリアしている。加入率が100%を超えるのは、事業所の加入も含んでいるためである。</p>
	<p>ブロードバンドについては、これまでの取組等により年々増加しつつあるものの、加入率は16%で目標を下回るようになってきている。要因として、サービス開始前から他の民間事業者によるサービス提供が行われており、住民が既に加入しているために新規加入が見込めないことが考えられる。また、民間のサービスと当町が進めるケーブルテレビインターネットサービスの内容において大差がないため、乗り換えによる加入も少ない。</p> <p>このため、未加入者に対する市場調査や案内等の実施により加入促進に向けた課題整理や対策を強化するとともに、利用料の引き下げや乗り換えに対する特典制度などを検討し、引き続き加入率向上に向けた取り組みを推進していく。</p>